

# REGIONE CAMPANIA

## **Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020**

### **Tipologia Intervento 7.6.1- B1**

*"Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale"*

*Progetto integrato pubblico-privato*

**CUP: F83D17001260002**



**COMUNE di CAIRANO**

PROVINCIA di AVELLINO

## **RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CAIRANO**

COMMITTENTE

**Comune di Cairano (AV)**

TIPO ELABORATO

**PROGETTO**

PROGETTISTA

**Capogruppo:** ARCH. ARTURO PETRACCA

**Mandante:** ARCH. ANNABELLA INGINO  
ARCH. VINCENZO DE MAIO

R.U.P.

**ING. MICHELE SQUARCIAFICO**

LOCALITA'

**Centro Storico - CAIRANO**



LIVELLO DI PROGETTAZIONE

**Esecutivo**

NOME ELABORATO

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

TAVOLA

**17**

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per c	5 g	Z2							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g	Z2							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g	Z2							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z2							
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g	Z2							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g	Z2							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z2							
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e s	1 g	Z2							
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z2							
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g		Z2						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g			Z2					
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g			Z2					
Rimozione di serramenti esterni	2 g				Z2				
Riparazione di manto di copertura in tegole	3 g				Z2				
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra	5 g					Z2			
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g						Z2		
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g								
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	7 g								
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g								
Rimozione di serramenti esterni	2 g								
Riparazione di manto di copertura in tegole	6 g								
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra	5 g								
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	4 g								
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g								
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	7 g								
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g								
Rimozione di serramenti esterni	2 g								
Riparazione di manto di copertura in tegole	6 g								
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra	5 g								
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	4 g								
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g								
Demolizione di strutture in c.a.	3 g								
Rimozione di pavimenti esterni	1 g								

[illegible]

Z1 = GENERALI

Z3 = EDIFICI 4,5,6

Z5 = Intervento B



Z5



